

Informacja Referatu Dróg i Infrastruktury

W styczniu 2026 roku zawarto/przygotowano następujące umowy na realizację zadań wynikających z planu budżetu:

1. Umowa na modernizację istniejącego rowu na odcinku 60 mb – ul. Morska w m. Biały Kościół; Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa NOWAK; Wartość zamówienia 60 000,00 zł;
2. Umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Spacerowej i ul. Rynek w Wierzchowie (odcinek od Jaskini Wierzchowskiej do Rynku w Wierzchowie); Wykonawca NIWELETA Sebastian Gwizdek; Wartość zamówienia 218 400,00 zł;
3. Umowa na świadczenie usług komunikacyjnych w roku 2026 w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Wieś na trasie Czajowice-Bębło-Wierzchowie-Wielka Wieś-Szyce-Giebułtów; Wykonawca ADAM-TOURS Sp. z o.o.; Wartość zamówienia 277 182,75 zł;
4. Zlecenie na montaż brakujących znaków drogowych (SOR) – ul. Św. Idziego w m. Giebułtów; Wykonawca MAT-DREW Mateusz Klupa; Wartość zamówienia 2 337,00 zł;

W lutym 2026 roku zawarto/przygotowano następujące umowy na realizację zadań wynikających z planu budżetu:

1. Zlecenie na konserwację, naprawę oświetlenia świątecznego w tym wymiana źródeł światła i zasilania; Wykonawca Insta-Bud Bartłomiej Knapik; Wartość zamówienia 8 000,00 zł;
2. Zlecenie na zakup progu drogowego z montażem (ul. Podwikle w m. Giebułtów) oraz zakup znaków drogowych A-11 (4. Szt.), A-30 (3 szt.); Wykonawca MAT-DREW Mateusz Klupa; Wartość zamówienia 4 674,00 zł;
3. Zlecenie na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla robót związanych z częściowym remontem dróg bitumicznych na terenie gminy Wielka Wieś; Wykonawca Biuro Kosztorysowe Stanisław Wójcik; Wartość zamówienia 492,00 zł;
4. Zlecenie na awaryjną naprawę deformacji nawierzchni asfaltowej w postaci wysadzenia mrozowego (frezowanie +asfaltowanie) ul. Turkusowa w m. Bębło; Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASAP Grzegorz Janecki; Wartość zamówienia 12 300,00 zł;
5. Umowa na awaryjną naprawę deformację nawierzchni asfaltowej w postaci wysadzenia mrozowego – ul. Krakowska w m. Modlniczka; Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASAP Grzegorz Janecki; Wartość zamówienia 36 900,00 zł;
6. Umowa na świadczenie usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób zapewniający sprawność techniczną – konserwacja oświetlenia ulicznego; Wykonawca TAURON Nowe Technologie; Wartość zamówienia 273 095,42 zł;
7. Umowa na konserwację wydzielonego oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Wielka Wieś; Wykonawca Zakład Usług Energetycznych mgr inż. Stanisław Windys; Wartość zamówienia 126 198,00 zł;
8. Umowa na zakup, transport, dostawę i wbudowanie materiałów kamiennych z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś; Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa NOWAK; Wartość zamówienia 100 000,00 zł;

9. Zawarto porozumienie w sprawie współfinansowania naprawy uszkodzeń odcinka drogi gminnej ul. Południowej w m. Bębło powstałych w wyniku działania tzw. „siły wyższej” związanej z intensywnymi opadami deszczu; Wykonawca TRANSFIG Wiesław Figa; Wartość 81 682,01 zł;
10. Zlecenie na dobudowę oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci w m. Biały Kościół, ul. Złodziejowy Dół; Wykonawca Zakład Usług Energetycznych mgr inż. Stanisław Windys; Wartość zamówienia 2 337,00 zł;
11. Umowa na roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn. „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2025/2026”; Wykonawca Konsorcjum firm Firma Handlowo-Usługowa Spec Dróg Bartosz Słowiński, Firma Projektowo-Usługowo-Handlowa JUVENT sc Bogdan Cielecki, Krzysztof Tokarczyk; Wartość zamówienia 378 000,00 zł;

Informacja Referatu Inwestycji

W obecnym czasie trwają prace na poszczególnych obiektach:

1. Trwa przestój związany z zimowymi warunkami pogodowymi (ujemne temperatury połączone z pokrywą śnieżną przy budowie tłoczni ścieków „Hamernia” w Prądniku Korzkiewskim. Umowny termin zakończenia na podstawie aneksu nr 2 przesunięto na 27.02.2025r., możliwy jest aneks nr 3 z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki.
2. W dniu 17.07.2025r. podpisano umowę z firmą WIKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Łososinie Dolnej na rozbiórkę istniejących podziemnych, stalowych zbiorników na wodę pitną w m. Bębło oraz budowę nowego, nadziemnego, żelbetowego zbiornika o pojemności ok. 2x200m³. Rozpoczęto realizację inwestycji – rozebrano i zutylizowano stare, stalowe zbiorniki oraz ściągnięto górne warstwy gruntu pod wykonanie podbudowy płyty dennej nowego zbiornika. Planowany termin zakończenia 17.07.2026r. Wartość inwestycji 2.082.515,91zł brutto.
3. W dniu 22.12.2025r. podpisano umowę w trybie zamówienia „In-House” z Gminnym Zakładem Komunalnym Wielka Wieś Sp. z o.o. na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Twardowskiego oraz Krakowskiej w Białym Kościele. Wartość umowna realizacji zadania 1.048.848,31 zł brutto, termin realizacji do dnia 22.08.2026r.
4. Podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa przedszkola z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, fotowoltaicznej, c.o. z pompą ciepła, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, klimatyzacja wraz z infrastrukturą zewnętrzną: przyłącz wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wlz, zjazd z dz. nr 368/5, wewnętrzny układ komunikacyjny z miejscami postojowymi na dz. nr 396/1, 396/3, 388/2 w m. Biały Kościół. Wykonawca: Firma Budowlana Sikora Maciej Sikora, os. Niwa 103A, 34-400 Nowy Targ. Wartość zadania: 5.247.118,16 zł brutto. Termin realizacji: 14.07.2027r.

5. W drodze przetargu na „Rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Wielkiej Wsi na działce nr 166/1 obręb 0011, wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa parkingu na działce 564 obręb 0011, budowa dojazdu do parkingu na działce 162/30 obręb 0011, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wielka Wieś” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: BUDOWA+ Tomasz Szybiak, ul. Św. Marcina 190, 34-114 Marcyporęba. Wartość umowy: 5.882.683,19 zł brutto. Termin umowny: 08.09.2027r.
6. Ogłoszono postępowanie przetargowe związane z termomodernizacją budynku OSP w Będkowicach. W ramach projektu zaplanowano: montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, modernizację centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodociągowej. Otwarcie ofert odbędzie się 18.02.2026r. termin realizacji do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgłoszono 5 ofert.
7. Jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami sołectwa Czajowice w sprawie zagospodarowania terenu dookoła remizy, ustalono zakres projektu (przebudowa i rozbudowa istniejących utwardzeń terenu, projektowanie oświetlenia terenu, projektowanie nasadzeń, projektowanie sceny plenerowej, projektowanie małej architektury-ławki, kosze na śmieci ew. murki oporowe), posiadamy wycenę – umowa w trakcie przygotowania. 36.285,00zł brutto.

Obecnie trwające zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych:

1. Trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci tranzytowej przesyłu ścieków do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Miasta Krakowa. Obecnie procedowane jest wydanie decyzji DUŚ przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wartość umowy wynosi 233 700,00 zł brutto. Termin realizacji 25.07.2026r. Firma Projektująca: SANKAT Sp. z o.o. z Chorzowa. Równocześnie trwają prace w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie oraz Agencji Mienia Wojskowego w zakresie możliwości pozyskania działki na rzecz Gminy.
2. Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej tranzytowej przekierowującej ścieki z ul. Ujazdowskiej i Spokojnej w Tomaszowicach do przepompowni przy ul. Łąkowej w m. Modlniczka. Termin opracowania kompletnej dokumentacji 16.04.2026r. Wykonawca: Biuro Projektowe SANKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Obecnie trwa zbieranie zgód od mieszkańców w celu opracowania trasy sieci kanalizacyjnej na potrzeby opracowania mapy do celów projektowych – jest dużo kluczowych odmów od mieszkańców. W styczniu odbyło się spotkanie firmy projektującej sieć kanalizacyjną z projektantami przebudowy ul. Wąwozowej w Tomaszowicach oraz przedstawicielami Referatu Dróg i Infrastruktury i Referatu Inwestycji.
3. Podpisano umowę z biurem projektowym P.A. Format Architekci, ul. Ks Piotra Ściegiennego 1A/11, 25-033 Kielce na „Opracowania dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej w Modlnicze.” Termin realizacji: 30.06.2027r. Wartość umowy: 1 113 150,00 zł brutto

4. Zlecono opracowanie "Projektu budowlanego PSZOK na dz. nr 264/5, 264/6 i 264/7 w m. Wielka Wieś" – Wykonawca Magdalena Listoś ML ARCHITEKCI ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce. Wartość umowy: 135 000,00 zł brutto. W dniu 06.02.2025r. uzyskano pozwolenie na budowę.
5. Zakończono opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z budową stacji trafo, instalacji kablowych SN 15 kV i nN do zasilania PSZOK na dz. nr 264/5, 264/6, 264/7 w m. Wielka Wieś - wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca: Tomasz Miodek El-Tom z siedzibą w Krakowie, ul. Jemiołowa 19B, 30-377 Kraków. Wartość umowy: 25 584,00 zł brutto. Termin: 30.06.2026r.
6. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie „Projektu budowlano-wykonawczego zbiornika kontaktowego wraz z uzbrojeniem studni głębinowej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Giebułtów”. Wartość zadania 147 600,00 zł brutto. Projekt realizuje Firma WLC Inżynierowie Sp. z o.o. Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 30.04.2026r. W związku z wydanym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie postanowieniem o konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o DUŚ-kę. Złożono Kartę Informacji Przedsięwzięcia, czekamy na zaopiniowanie przez Wody Polskie, RDOŚ oraz Inspekcję Sanitarną.
7. Zlecono i wykonano dokumentację techniczno-prawną dla przebudowy złącza nN przy budynku Szkoły Podstawowej w Będkowicach. Wartość projektu: 7 626,00 zł brutto.
8. Zlecono i opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem robót na „Modernizację szatni przy hali sportowej Białym Kościele. Dokumentacja będzie stanowić materiał do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Szatnie na medal”
9. Zlecono opracowanie "Koncepcji architektonicznej budynku wielofunkcyjnego/OSP w Białym Kościele na dz. nr 761 w m. Biały Kościół, gm. Wielka Wieś" Wartość zadania: 45 000,00 zł netto. Termin opracowania: 10 czerwca 2026r.

Informacja Referatu Ochrony Środowiska

Zadania realizowane przez referat OŚ od ostatniej sesji objęły:

1. Zawarto umowy na świadczenie usług z zakresu ochrony zwierząt w roku 2026:
 - na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – firma JUKO z siedzibą w Zawierciu – na kwotę 10 455,00 zł brutto miesięcznie,
 - na odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych z dróg i miejsc publicznych – firma Leshy Service Arkadiusz Przybylski – na kwotę 900,00 zł brutto miesięcznie,
 - na zapewnienie pomocy rannym zwierzętom gospodarskim, łownym, dzikim, chronionym – firma Centrum Hodowlane.pl z siedzibą w Tomaszowicach – na kwotę 2 900,00 zł brutto miesięcznie,
 - na wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji oraz zapewnieniu niezbędnej po zabiegowej opieki weterynaryjnej- Gabinet Weterynaryjny Marcin Maciejowski-

Przychodnia Skarabeusz w Zabierzowie- na tę usługę przeznaczono w 2026 r. kwotę 19 000,00 zł brutto.

2. Podpisano umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym Wielka Wieś na utrzymanie publicznie dostępnych toalet. Roczny koszt ich utrzymania w 2026 r. wyniesie 60 021,00 zł brutto.
3. Przystąpiliśmy do przygotowania zapytania ofertowego w sprawie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych.
4. Złożono sprawozdania z: utylizacji materiałów zawierających azbest, dochodów i wydatków na ochronę środowiska oraz wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
5. Od nowego roku 4 osoby złożyły wnioski o przyznanie kompostownika.
6. Olejomat przy budynku gminnym działa i zbiera znaczne ilości oleju, wydano od początku roku 218 pustych butelek, z czego już 70 powróciło pełnych – potencjalnie 70 g mniej oleju w kanalizacji.
7. Zostało złożone sprawozdanie BDO z prowadzenia działalności PSZOK za 2025 rok.
8. Cały czas trwa zbiórka ankiet od osób, które kompostują odpady w przydomowych kompostownikach.
9. Wystawiono 31 kolejnych skierowań na zabiegi kastracji i sterylizacji dla kotów dziko żyjących na terenie Gminy Wielka Wieś.
10. Wydano 144 kg suchej karmy dla kotów dziko żyjących z terenu naszej gminy.
11. Przeprowadzono 24 wizji w terenie w związku ze zgłoszeniem/wnioskiem o wycinkę drzew.
12. Wpłynęło 13 nowych wniosków do programu Złap Deszcz (w tym też program Małopolska Deszczówka).
13. Podpisano umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo Badawczym na badanie próbek popiołów.
14. Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wprowadzono 48 deklaracji.
15. Przygotowano sprawozdania z POP za 2025.
16. Rozliczono program Małopolska Deszczówka do UMWM.
17. Udział w Forum Energii i Jakości Powietrza.
18. Przeprowadzono 12 kontroli palenisk.
19. Zostały zebrane uwagi do aktualizacji założeń do planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy WW.
20. Podpisanie umowy z Airly - Abonament na pobieranie danych pomiarowych i ich publiczne udostępnianie w formie graficznej 17 sensorów mierzenia jakości powietrza.
21. Przeprowadzono kampanię informacyjną przypominającą o konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Rozesłano niemal 600 listów do mieszkańców gminy, którzy zgodnie z informacjami zawartymi w bazie CEEB, posiadają źródło ciepła niespełniające obecnych wymogów.
22. W ramach obowiązującego porozumienia o współpracy, podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, kontynuowane jest prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”, gdzie udzielane są wszelkie niezbędne informacje o programie, a mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w zakresie wypełnienia i rozliczenia wniosków do programu. Ekodoradcy pomogli wypełnić i złożyć do przedmiotowego programu: 4 wnioski o dofinansowanie, 2 wnioski o płatność oraz 14 uzupełnień i wyjaśnień do wniosków.